

**Аналитическая записка
о реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
за 2020 год**

С целью создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и повышения уровня и качества жизни сельского населения с 2020 года реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (далее – государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019г. № 525-п.

План реализации мероприятий государственной программы на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 31.12.2019 № 212 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 04.03.2021г. № 62).

Разработчиком государственной программы и Государственным заказчиком-координатором является министерство сельского хозяйства Новосибирской области. Исполнителями отдельных мероприятий государственной программы являются:

министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
министерство здравоохранения Новосибирской области.

Основные задачи программы:

1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.
2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.
3. Формирование современного облика сельских территорий.

Версия отчетной формы за 2020 год в государственной информационной системе «Программно-целевое управление» от 29.03.2021 22:13:00.

Сведения о выполнении целевых индикаторов

В результате реализации программных мероприятий в отчетном году отклонения фактических значений от плановых сложились по следующим целевым показателям:

- доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области (увеличение к плановому значению на 0,8 процентных пункта), в связи с тем, что численность сельского населения в текущем году снижалась более низкими темпами по сравнению с предыдущими годами;

- соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (100% к плановому значению);

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку (нарастающим итогом), (195,3% к плановому значению), в связи с тем, что часть жилья была введена раньше нормативного срока (1 год и 3 месяца);

- объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году (100% к плановому значению);

- объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году (50,8% к плановому значению в связи с тем, что отказались от участия в реализации мероприятия Краснозерский и Кыштовский районы, а в Тогучинском районе не получено разрешение на ввод объекта);

- объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году (74,4 % к плановому значению в связи с тем, что, что отказались от участия в реализации мероприятия Краснозерский и Кыштовский районы);

- численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся по ученическим договорам (0% к плановому значению). Причина недостижения планового значения показателя: отсутствие в 2020 году заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей для участия в реализации мероприятия.

- численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики (23,8 % от планового значения), в связи с отсутствием в 2020 году заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей для участия в реализации мероприятия.

- доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) (106,7% к плановому значению в связи с увеличением ввода жилья, обеспеченного всеми видами благоустройства);

- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности (101,62% к плановому показателю в результате сложившейся экономии по результатам торгов);

- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности (64,58 % от планового значения), в связи тем, что в плановый показатель строительства и реконструкции водопроводных сетей включена протяженность водопроводных сетей согласно проектно-сметной документации. Реализация данного проекта начата в 2019 году в рамках программы МинЖКХ НСО (реконструировано 7,38 км) и завершена в 2020 году в рамках программы КРСТ (реконструировано 9,48 км);

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 100% к плановому значению);

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (100% к плановому значению);

- количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий (100% к плановому значению);

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (71,4% от планового значения), в связи с длительным внесением изменений в проектную документацию (доработка с учетом высокого уровня грунтовых вод) и не доведением лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета;

- количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (71,4% от планового значения), в связи с длительным внесением изменений в проектную документацию (доработка с учетом высокого уровня грунтовых вод) и не доведением лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета.

Сведения о выполнении основных мероприятий

Задача 1 государственной программы «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем».

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия в 2020 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 108 589,00 тыс. руб. (99,6 % к плановому значению в связи с уменьшением размера социальной выплаты при перераспределении средств другой семье в Сузунском районе), в том числе за счет средств федерального бюджета- 60 588,94 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 48 000,06 тыс. руб.

В 2020 году ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку составил 1,379 тыс. кв. м (195,3% к плановому значению). Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы составил 7,057 тыс. кв. м.

В результате реализации мероприятия 20 муниципальным образованиям были направлены межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей, выдано 79 свидетельств на улучшение жилищных условий общей площадью 7057,25 кв.м.

Мероприятие 1.1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия в 2020 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 19 417,81 тыс. руб. (72 % к плановому значению в связи с тем, что Краснозерский и Кыштовский районы Новосибирской области

отказались от участия в мероприятии программы, в Маслянинском районе при реализации мероприятия в результате проведения конкурсных процедур возникла экономия средств в размере 957,18 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 116,08 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 3 418,01 тыс. руб., за счет местного бюджета – 1 056,08 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 2 827,64 тыс. руб.

В 2020 году объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, составил 274,2 кв.м. (50,8 % к плановому значению). Объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство которого оказана господдержка в рамках государственной программы составил 0,402 тыс. кв.м. (74,4 % к плановому значению).

В результате реализации мероприятия 2 муниципальным образованием были направлены межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по строительству жилья по договору найма жилого помещения, введено 4 квартиры, предоставляемые по договору найма жилого помещения в Маслянинском районе.

Мероприятие 1.1.3. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку.

На выполнение данного мероприятия в 2020 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 117 208,68 тыс. рублей (86,3 % к плановому значению в результате проведения торгов сложилась экономия в размере 18587,72 тыс. руб.) в том числе за счет средств федерального бюджета – 86 851,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 24 496,99 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 860,59 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия в микрорайоне Молодежный р.п. Маслянино Маслянинского района построено 3,790 км дороги и 9,9982 км. газопровода высокого и низкого давления.

Задача 1.2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 1.2.1. Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования 1687,62 тыс. руб. (25,0 % к плановому показателю учитывая заявительный характер предоставления государственной поддержки) в том числе за счет средств федерального бюджета- 1316,34 тыс. руб., областного бюджета- 371,28 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия 76 студентов были привлечены для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия региона.

Финансирование мероприятия «Возмещение части затрат по ученическим договорам, связанных с обучением работников» в 2020 году не осуществлялось в связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных предприятий региона.

Задача 1.3. Формирование современного облика сельских территорий.

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятия 1.3.1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2020 году 47 817,59 тыс. руб. (49,1% к плановому значению в результате проведения конкурсных процедур), в том числе за счет средств федерального бюджета 17 702,60 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 28 351,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия введено в действие 0,026189 тыс. км распределительных газовых сетей с. Усть-Луковка Ордынского района НСО, увеличена протяженность локальных водопроводов в сельской местности на 9,48 км в с. Бобровка Сузунского района НСО.

Мероприятие 1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2020 году 380 089,18 тыс. руб. (99,9 % к плановому значению в результате проведения торгов сложилась экономия в размере 266,42 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 235 497,04 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 144 592,14 тыс. руб.

В рамках мероприятия введено в эксплуатацию 12,49 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Венгеровском районе Новосибирской области.

Мероприятие 1.3.3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2020 году 12 368,47 тыс. руб. (91,6 % к плановому значению в результате проведения торгов сложилась экономия в размере 1135,03 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 706,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 891,64 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1135,13 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 2 635,70 тыс. руб.

Завершена реализация 7 проектов по благоустройству сельских территорий в 6 районах области: Краснозерский (создание спортивной площадки в с. Зубково Зубковского сельсовета), Черепановский (благоустройство центральной площади им. Потапенко В.А. в с. Ярки), Новосибирский (благоустройство сквера по ул. Центральная в п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета), Купинский (благоустройство парка культуры в с. Новоключи), Мошковский (организация пешеходных тротуаров в п. Октябрьский Барлакского сельсовета), Сузунский (благоустройство парка семейного отдыха в с. Шарчино, строительство спортивно-игровой площадки в с. Плоское Шарчинского сельсовета).

Мероприятие 1.3.4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2020 году 631 965,34 тыс. руб. (89,0 % к плановому значению в результате проведения торгов сложилась экономия в размере 74 748,67 тыс. руб. и не доведение средств федерального бюджета на реализацию проекта в с. Борково Маслянинского района), в том числе за счет федерального бюджета – 464 586,89 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 144 823,1 тыс. руб., за счет местного бюджета – 3045,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 19 509,85 тыс. руб.

В рамках мероприятия реализовано 5 проектов комплексного развития сельских территорий в 5 населенных пунктах следующих районов Новосибирской области: Новосибирский (установлена универсальная спортивная площадка в с.Каменка, построен водопровод протяженностью 6,9 км по улицам Полевая, Нижний Салаир, Верхний Салаир, Трудовая, Калинина в с. Каменка), Тогучинский (построены две блочно-модульные газовые котельные мощностью 18,1 МВт и 14,1 МВт в р.п. Горный, построено 9,606 км электросетей и 3,655 км водопровода на «Северном» жилмассиве в р.п. Горный, произведено строительство резервного источника водоснабжения в р.п. Горный, приобретен специальный санитарный автомобиль марки УАЗ 396294, приобретен микроавтобус «Форд Транзит» для перевозки художественных коллективов МБУК «Горновский КДЦ»), Куйбышевский (произведен капитальный ремонт здания МКУК Октябрьский КДЦ, построен газопровод высокого давления и газопровод низкого давления протяженностью 7,6332 км.), Маслянинский (2 проекта (в рамках одного проекта: построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в р.п. Маслянино, произведено строительство водопроводных сетей микрорайона Молодежный р.п. Маслянино протяженностью 3,8257 км., произведена реконструкция магистрального водопровода рабочего поселка Маслянино, приобретен автобус для районного дома культуры (р.п.Маслянино), в рамках второго проекта: произведена реконструкция водопровода в д. Малая Томка Маслянинского района протяженностью 4,190 км., приобретено оборудование для ФАПа, приобретен автомобиль для Малотомского ДК).

Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

На реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» за 2020 год было направлено за счет всех источников финансирования 891 236,92 тыс. руб. (88,95 % к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета – 632 165,35 тыс. руб. (87,6 % к плану), областного бюджета – 223 001,08 тыс. руб. (95,07 % к плану), местного бюджета – 11 097,3 тыс. руб., внебюджетных источников – 24 973,19 тыс. руб.

Учитывая, что мероприятия: 1.3.1. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в

сфере агропромышленного комплекса» и 1.3.2. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в состав государственной программы включено справочно, объемы финансирования по данным мероприятиям не входят в общий итог сумм затрат по программе.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Учитывая необходимость создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности считаем целесообразным продолжить дальнейшую реализацию программных мероприятий.

Заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области – министр сельского
хозяйства Новосибирской области

Е.М. Лещенко