

Аналитическая записка
о реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
за 2023 год

С целью создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и повышения уровня и качества жизни сельского населения с 2020 года реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (далее – государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019г. № 525-п.

План реализации мероприятий государственной программы на очередной 2023 год утвержден приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 30.03.2023 № 131 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 05.04.2023г. № 107).

Разработчиком государственной программы и Государственным заказчиком-координатором является министерство сельского хозяйства Новосибирской области. Исполнителями отдельных мероприятий государственной программы является:

министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

Основные задачи программы:

1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.
2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.
3. Формирование современного облика сельских территорий.

Версия отчетной формы за 2023 год в государственной информационной системе «Бюджетное планирование» от 09.04.2023 версия 3.

Сведения о выполнении целевых индикаторов

В результате реализации программных мероприятий в отчетном году отклонения фактических значений от плановых сложились по следующим целевым показателям:

- доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области (98,2% к плановому значению);

- соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (72,4 % к плановому значению), в связи с более низкими темпами увеличения доходов сельских домохозяйств по сравнению с городскими домохозяйствами;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку (нарастающим итогом), (86,7 % к плановому значению), в связи с возможностью оформления в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в соответствии с

пунктом 31 Положения в срок не позднее 15 месяцев со дня получения свидетельства.

- объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году (100 % к плановому значению).

- объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году (100,9 % к плановому значению);

- объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году (100,0 % к плановому значению);

- количество объектов, в рамках реализации проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, работы на которых осуществляются в соответствии с установленным графиком, в отчетном году, (100,0% к плановому показателю).

- численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся по ученическим договорам (100,0 % к плановому значению).

- численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики (100,0 % от планового значения);

- доля общей площади благоустроенных жилых домов в сельских населенных пунктах (114,8 % к плановому значению), связано с увеличением мероприятий по благоустройству жилых домов в сельских населенных пунктах;

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (120,0 % к плановому значению). Фактическое значение выше планового связано с экономией денежных средств федерального бюджета по результатам заключения муниципальных контрактов. В соответствии с абзацем 2 п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Средства экономии направлены на реализацию шести новых проектов;

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (50,0 % к плановому значению). Причиной отклонения фактического показателя от планового является необходимость внесения корректировки в проектную документацию в период реализации проектов: «Строительство спортивного комплекса «Искра», расположенного по адресу поселок Искра Черепановского района Новосибирской области (ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 15 мая 2024 года) и "Строительство плавательного бассейна в с. Баган Баганского района Новосибирской области. Проект "Строительство спортивного зала 36 x18 м с актовым залом на территории школы №3 в р.п. Маслянино не введен в эксплуатацию по причине отсутствия подключения объекта к теплоисточнику (подключение к теплоисточнику не предусмотрено проектной документацией), объект введен в эксплуатацию

22.03.2024 г. Реализованы проекты: Комплексное развитие сельских территорий села Шипуново Сузунского района Новосибирской области и Комплексное развитие село Березиково, станция Курундус, село Завьялово, поселок Шахта Тогучинского района Новосибирской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий

Задача 1 государственной программы «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем».

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия в 2023 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 62 321,9 тыс. руб. (100 % к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета- 13 079,46 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 49 242,44 тыс. руб.

В 2023 году объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку в отчетном году составил 4,112 тыс. кв. м (100,0 % к плановому значению). Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы составил 14,445 тыс. кв. м. (86,7 % к плановому значению). Отклонение фактического исполнения показателя от планового объясняется возможностью оформления в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в соответствии с пунктом 31 Положения в срок не позднее 15 месяцев со дня получения свидетельства.

В результате реализации мероприятия 15 муниципальным образованиям были направлены межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей, выдано 42 свидетельства на улучшение жилищных условий общей площадью 4112,5 кв. м.

Мероприятие 1.1.3. Строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия в 2023 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 14 250,7 тыс. руб. (99,9 % к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 661,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 4 735,7 тыс. руб., за счет местного бюджета – 718,4 тыс. руб., за счет внебюджетных источников- 2 135,2 тыс. руб.

В 2023 году оказана государственная поддержка по строительству (приобретению) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения в Маслянинском районе.

Объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на приобретение которого оказана господдержка в рамках государственной составил 165 кв.м. В рамках реализации мероприятия приобретено 2 квартиры и 1 дом. Отклонение

фактической суммы от плановой объясняется экономией средств в результате проведения конкурсных процедур.

Мероприятие 1.1.4. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку.

На выполнение данного мероприятия в 2023 году было направлено за счет всех источников финансирования, исполнителем которых является министерство сельского хозяйства – 115 817,3 тыс. рублей (99,7 % к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 751,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 14 275,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 790,9 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия построено (реконструировано) 5,94 км. улично-дорожной сети по ул. Новосибирская, реконструкция автомобильной дороги по ул. Свободы и примыкания ул. Свободы к ул. Юбилейная в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области.

Задача 1.2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 1.2.1. Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования 11 595,0 тыс. руб. (99,96 % к плановому показателю учитывая заявительный характер предоставления государственной поддержки), в том числе за счет средств федерального бюджета - 11 049,5 тыс. руб., областного бюджета - 545,5 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия 264 студентов (100,0 % к плановому показателю) были привлечены для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия региона и 19 работникам сельскохозяйственных предприятий (100,0% к плановому значению) возмещены затраты на обучение по ученическим договорам.

Задача 1.3. Формирование современного облика сельских территорий.

Для решения данной задачи были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятия 1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Реализация данного мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

На выполнение мероприятия было направлено 291 175,2 тыс. руб. (100,0 % к плановому показателю), в том числе за счет средств федерального бюджета - 118 708,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 172 466,4 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия отремонтирована автомобильная дорога "Новосибирск-Каменка" протяженностью 3,79 км.

Мероприятие 1.3.3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2023 году 77 315,1 тыс. руб. (99,7 % к плановому значению), в том числе за счет средств областного бюджета - 20 542,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 25 115,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 15 950,9 тыс. руб., внебюджетные источники - 15 705,9 тыс. руб. Завершена реализации 36 проектов (120 % к плану) в 10 районах области. Увеличение количества реализованных проектов с 30 проектов на 36 связано с тем, что по результатам заключения муниципальных контрактов сложилась экономия средств федерального бюджета. В соответствии с абзацем 2 п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» средства экономии направлены на реализацию шести новых проектов.

В Баганском районе проведено благоустройство парка семейного отдыха в с. Казанка, благоустройство памятника ВОВ "Прошлое в наших сердцах" по ул. Центральной с. Мироновка, оформление фасада здания молодежного центра в с. Казанка, замена светильников по ул. Центральной в с. Ивановка, оформление фасада здания МКОУ Водинской ООШ в с. Водино, выполнены ремонтно-восстановительные работы проезжей части по ул. Октябрьской в с. Палецкое, ремонтно-восстановительные работы проезжей части по ул. Озерная с. Кузнецовка, обустройство зоны отдыха в с. Баган, ул. Ленина, дом 44, МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества, устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории села Баган, благоустройство спортивно-игровой площадки в с. Вознесенка, благоустройство территории: устройство тротуара от ул. Октябрьская до ул. Маяковского в с. Баган, ремонтно-восстановительные работы проезжей части по ул. Садовой в с. Владимировка Баганского района Новосибирской области.

В Здвинском районе проведено благоустройство памятника погибшим участникам ВОВ, расположенного по адресу: ул. Центральная, с. Лянино, выполнено устройство ограждения территории МКУК «Старогорносталевский СДК» в с. Старогорносталево.

В Краснозерском районе проведено благоустройство парковой зоны в с. Конево.

В Куйбышевском районе проведен ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог по ул. Омская и части ул. Мостовая в ауле Омь, ремонт внутрипоселенческой автомобильной дороги по ул. Луговой, п. Заливной Луг, ремонт участка внутрипоселенческой автомобильной дороги по ул. Советская, с. Кама.

В Маслянинском районе проведены ремонтно-восстановительные работы Памятника воинам –землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г., в с. Егорьевское, ремонт административного здания в с. Елбань, создана автомобильной парковочной площадки МБОУ Маслянинская СОШ №3 р.п. Маслянино, создан и обустроен парк отдыха в д. Александровка ул. Перминова, проведено обустройство тротуара по ул. Садовая в р.п. Маслянино (от ул. Заводская, д.65 - до "Молодёжный парк").

В **Новосибирском районе** проведено обустройство тротуара в п. Юный Ленинец, благоустройство общественной территории по ул. Сибирская в п. Катковский, создание и обустройство универсальной спортивной площадки по ул. Центральная, п. Новоозерный.

В **Сузунском районе** выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул. Советская в с. Мышланка и благоустройству территории Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Малышево.

В **Тогучинском районе** реализованы следующие проекты: создание «Аллеи памяти Героев Великой Отечественной войны» с. Березиково, ул. Ильина, Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО в р.п. Горный, устройство площадки ТКО 7 м с козырьком размером 2,2 м в с. Березиково, устройство площадки ТКО 7 м с козырьком размером 2,2 м в с. Борцово. Увеличение количества реализованных проектов связано с тем, что по результатам заключения муниципальных контрактов сложилась экономия средств. Средства экономии направлены на реализацию 1 нового проекта.

В **Черепановском районе** выполнены работы по монтажу уличного освещения в с. Верх-Мильтюши.

В **Чулымском районе** проведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, с. Чикман, ул. Набережная, ремонт дороги по ул. Николаевская и ул. Малоужанихинская в с. Ужаниха, работы по обустройству пешеходной дорожки с покрытием из тротуарной плитки перед зданием МКУК Серебрянский КДЦ Чулымского района.

Мероприятие 1.3.4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

На выполнение данного мероприятия было направлено за счет всех источников финансирования в 2023 году 1 458 013 тыс. руб. (85,6% к плановому значению), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 153 648,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 245 905,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 11749,9 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 46 709,0 тыс. руб. Причиной отклонения фактического финансирования от планового является экономия средств в результате проведения конкурсных процедур.

В течении года велась реализация 9 проектов комплексного развития сельских территорий. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий - 2 ед. (50,0 % к плановому значению). Причиной отклонения фактического показателя от планового является необходимость внесения корректировки в проектную документацию в период реализации проектов: «Строительство спортивного комплекса «Искра», расположенного по адресу поселок Искра Черепановского района Новосибирской области (ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 15 мая 2024 года) и "Строительство плавательного бассейна в с. Баган Баганского района Новосибирской области. Проект "Строительство спортивного зала 36 x 18 м с актовым залом на территории школы №3 в р.п. Маслянино не введен в эксплуатацию по причине отсутствия подключения объекта к теплоисточнику

(подключение к теплоисточнику не предусмотрено проектной документацией), объект введен в эксплуатацию 22.03.2024 г. Реализованы проекты: комплексное развитие сельских территорий села Шипуново Сузунского района Новосибирской области и комплексное развитие село Березиково, станция Курундус, село Завьялово, поселок Шахта Тогучинского района Новосибирской области. Разработано 5 ПСД (29.4 % к плановому значению) (5 объектов).

Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

На реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» за 2023 год было направлено за счет всех источников финансирования 1 739 313,1 тыс. руб. (82,8 % к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 305 305,8 тыс. руб. (87,8 % к плану), областного бюджета – 335 247,1 тыс. руб. (65,7 % к плану), местного бюджета – 34 210,1 тыс. руб., внебюджетных источников – 64 550,1 тыс. руб.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Учитывая необходимость создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности считаем целесообразным продолжить дальнейшую реализацию программных мероприятий.

И.о. министра сельского хозяйства
Новосибирской области

А.В. Шинделов